

하수관거정비사업 추진성과와 한강수계 하수관거정비 2단계 사업계획



최 익 훈

환경관리공단 관거시설처 공사관리팀장

☎ 032-560-2391, emchoi@lycos.co.kr

〈필자약력〉

- '84. 2 : 연세대학교 토목공학과
- '84~'97 : 벽산개발, 현대정유
- '97~현재 : 환경관리공단

현재 환경관리공단이 사업을 시행중인 한강수계 하수관거정비 1단계사업은환경부와 환경관리공단, 경기도, 수도권상수원 주변 9개 시·군의 공동협약을 기초로 추진 중인 사업으로 금년부터 2010년까지는 5,280억원을 투자하여 714km의 하수관거를 신설 또는 개·보수하는 2단계 사업을 추진할 예정이다.

그동안의 하수관거정비사업이 구간별 부분적 보수형태로 단편적이고 국부적으로 추진됨에 따라 사업성과 및 효과의 실효성을 거두기가 어려워 동시범사업을 처리구역단위의 종합적이고 체계적인

모형을 마련·시행하여 향후 전국 하수관거정비사업을 혁신코자 추진하고 있다.

단위 : 억원, km

구 분	계		'01~'05(1단계)		'06~'10(2단계)	
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량
계	11,780		6,500		5,280	
신 설	7,488	1,374	3,910	697	3,578	677
개·보수	2,250	188	1,680	151	570	37
배수설비 (천개소)	2,042	82	910	42	1,132	40

- 1단계사업은 '03년 10월에 착공하여 '06년 9월 현재 공정율은 84%로 정상적으로 추진 중에 있으며, 금년 말까지 공사를 완료(남양주 제외)하고 1년간의 성과검증기간을 거쳐 준공할 예정이다.

〈1단계사업 추진현황〉

공구명	지자체	사업비 (억원)	공사기간	공정율 (%)
계		6,500		84
1공구	구리시	728	'03.10~'07.11	90
2공구	남양주시	1,497	'04.05~'08.11	66
3공구	가평군	599	'03.10~'07.10	83
4공구	양평, 여주군	890	'03.10~'07.11	94

공구명	지자체	사업비 (억원)	공사기간	공정율 (%)
5공구	광주, 용인시	1,475	'03.11~'07.12	85
6공구	하남시	548	'03.10~'07.12	87
7공구	이천시	554	'03.05~'06.05	100
선시행	가평, 양평군	209	'03.01~'05.10	100

1단계사업이 마무리 되지는 않았으나 한강수계 9개 시·군하수처리장의평균유입수질(BOD)이 '03년 91.4mg/l 에서 '06년 5월말 현재 135.8mg/l 으로 상승되어 가지적인 사업효과가 나타나고 있으며, 배수설비 정비를 사업범위에 포함시켜 일괄 정비 함으로써 분류식 지역의 정화조 청소등 주민의 이중부담을 경감시킨 것도 간과할 수 없는 부가적인 효과라 할 수 있겠다.

사업추진의 효율성 제고를 위해 각종 하수도 자재 사용기준 및 수밀검사의 품질기준을 정립하였고 특히 중전에는 시행하지 않았던 배수설비의 연막검사를 하는 등의 하수도 품질 향상을 위해 각고의 노력을 기울였다. 이외에도 지역주민 등으로 구성된 민간 명예감독관제를 도입·운영함으로써 공사과정의 투명성을 확보하고 주민과 함께하는 사업의식의 공감대를 형성하여 민원발생 소지를 줄여 적기에 공사가 마무리 되도록 다방면에 심혈을 기울였다고 감히 평가 할 수 있겠다.

그러나 동 사업을 추진하는 과정에서 일부 미흡한 점이 발생했는데 기존 관저 조사시 비가 오지 않는 날 CCTV조사를 시행함으로써 우기시에 나타나는 문제점을 미처 발견하지 못한 사항이라든지 공사 준공조건으로 삼은 침입수/유입수 성과보증 지표 등의 미흡한 사항에 대해서는 객관적이고 합리적인 개선방안을 마련중에 있다.

- 2단계사업은 같은 지역 9개 시·군을 대상(1단계사업에서 제외된 지역)으로 4개 공구로 분할하여 추진할 계획이며, 현재 입찰진행 중으로 금년 11월 초까지 실시설계 적격자를 선정하여 2010년 9월에 공사를 준공할 계획이다.

공 구 명	사업지역 및 처리분구
2-1공구	구리시, 하남시 일원(28개 처리분구)
2-2공구	남양주시, 가평군 일원(32개 처리분구)
2-3공구	이천시, 양평군, 여주군 일원(42개 처리분구)
2-4공구	광주시, 용인시 일원(56개 처리분구)

공 구 명	사 업 비(억원)				사 업 물 량		
	총 사업비	공사비	폐기물	기타	신 설 (km)	개·보수 (km)	배수설비 (천개소)
계	5,280	4,494	367	419	677	37	40
2-1공구	878	754	50	74	80	19	6.1
2-2공구	1,241	1,052	87	102	151	10	10.4
2-3공구	1,544	1,307	117	120	236	2	8.7
2-4공구	1,617	1,381	114	122	210	6	14.8

2단계 사업에서는 1단계 사업 추진과정에서 노출된 문제점들이 2단계 사업에서 반복되지 않도록 면밀하고 철저하게 보완을 하여 동 시범사업이 전국 하수관거사업의 시금석이 될 수 있도록 추진할 계획이다.

2단계 사업이 마무리되면 수도권 상수원 주변 9개 시·군 하수처리장의 설계대비 유입수질이 97%수준으로 향상되어 하수처리장 운영효율과 수도권 상수원 수질개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.

사업추진 절차





생활정보

알아두면 좋아요!!!

생활 속 환경호르몬 이렇게 관리하자

내분비계장애물질에 대응하기 위한 일차적인 방안은 내분비계 장애가 우려되는 주변 환경으로 부터 우리 자신을 보호하는 일이다. 내분비계장애물질에 노출되는 것을 최소화 하기 위해 생활환경 중에서 실천할 수 있는 방안에는 무엇이 있을까. 다음은 국립환경과학원이 제시하는 생활 속 환경호르몬 관리방안이다.

>> 음식물 및 용기

지방질이 많은 육류보다는 곡류, 채소, 과일이 풍부한 식단을 선택한다.

- 컵라면과 같은 플라스틱 용기에 담긴 음식물의 섭취를 줄인다.
- 캔음료나 캔에 담긴 음식물의 섭취를 줄이며, 특히 캔에 열을 가한 제품에 주의해야 한다.
- 집에서 음식물을 보관할 경우 플라스틱 용기나 랩을 사용하지 않도록 하며, 전자레인지로 음식을 데울 때에는 특히 주의한다.

>> 생활주변 관리

- 금연한다
- 파리, 모기 등 해충 구제를 위한 살충제의 과도한 사용 억제한다.
- 주거지 주변의 정원이나 텃밭에 농약 살포 자제한다.
- 플라스틱제품을 어린이가 입에 대지 않도록 주의한다.
- 폐건전지, 파손된 수은온도계, 수명이 다한 형광등 등과 같은 유해폐기물을 적절하게 처리한다.
- 염소계(염화 - , 클로로 - 라고 성분표시에 명시된) 표백제와 세정제, 염소표백된 종이 등의 사용을 자제한다.
- 손의 청결상태를 유지한다.

>> 소비자로서의 선택

- 세제를 사용할 때는 내분비계장애물질(노닐페놀에 톡시레이트류)이 함유된 세제의 구매를 자제한다.
- PVC가 포함된 어린이용 장난감 구매를 자제한다. (가능한한 목재 또는 천연 소재로된 장난감 선택한다)